



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

- Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02/380.52.71 - fax 02/380.89.86
- Engelse Wandeling 2F8L - 8500 KORTRIJK
tel 056/35.76.76 - fax 056/35.68.87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr	310 466	Ref. verslag	RAP 211 kolg 09 05 - 2
Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties			
<input type="checkbox"/> Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)			
<input checked="" type="checkbox"/> Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)			
<input type="checkbox"/> Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)			
<input type="checkbox"/> Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 271 - art. 276bis voor oude installatiedelen)			



Eigenaar/beheerder/uitbater - Naam		Voornaam	Postnr
Adres		Gemeente	
Installateur		Gemeente	Halbte
BTW-nummer		0100480026472	
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	___/___/___
Plaats van onderzoek		Postnr.	8930
Adres		Gemeente	Lauwe
EAN-code		Elektriciteitsverdelers	
Type installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten <input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere) <input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheden <input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid		

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U _{nom} (V ac/dc)	3N400V
Ø voedingskabel (mm ²)	4x10mm ²
I _{nom} aansluiting (A)	25A
Type alg. schakelaar	ALG DIFF
Aantal borden	9
Aantal eindstroombanen	24
Type aardelektrode	PIKET
Algemene diff.stroom.inr.	4P40/30mA
Bijkomende diff.stroom.inr.	4P40/30mA

BT: 4x4P NUT 32A - 6m
2x 2P NUT 20A - 2,5m
5x 2P NUT 16A - 1,5m
BL: via 30mA
4P NUT 40A - 4m
5x 2P NUT 16A - 1,5m - 2,5m
7x 2P NUT 20A - 2,5m

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :	
Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is
Aardspreidingsweerstand :	10,6 Ω
Isolatiweerstand (250/500/1000V) :	10 MΩ
Werkingsdifferentieelstroominrichting :	OK / NOK
Continuïteit PE-geleiders & equipot. :	OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen


Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___/___/___

Besluit

De elektrische installatie **voldoet aan** de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___/___/___

Volgend controlebezoek uiterlijk op:	51212019	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	51212019
---	----------	---	--	-------------------------	----------



RAP-E-901 (05.05.2017)

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

80240